



# Institución Educativa Técnica Inmaculada Liñán

Urumita - La Guajira

"Comprometidos con la Educación y Formación de mejores seres humanos"

## INFORME DE SUPERVISIÓN 2

CONTRATO PMC No. 268 DE 2021

Del 23 de MARZO de 2022 hasta el 28 de MARZO de 2022

**Fecha: 28 de marzo de 2022**

**OBJETIVO:** Mantener informada a la Institución Educativa Técnica Inmaculada Liñán del municipio de Urumita, La Guajira, sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

### 1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA No 1 de 2022
CLASE DE CONTRATO	CONVOCATORIA PUBLICA
CONTRATISTA	ASael OSPINO OÑATE
OBJETO	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESPACIOS PEDAGOGICOS DE DOS AULAS PARA EL GRADO TRANSICIÓN Y PRIMERO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA INMACULADA LIÑÁN EN EL MUNICIPIO DE URUMITA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
<b>CONDICIONES INICIALES</b>	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 18,288,419 M/L.
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (1) MES
FECHA DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	10 DE MARZO DE 2022
FECHA DE INICIO	11 DE MARZO DE 2022
No. CDP	03

### 2. DESARROLLO DEL CONTRATO

Mediante la cláusula decimoquinta de contrato de obra 01 del 2022 fui designada como Supervisor del contrato objeto de este informe; así, me permito informar el desarrollo correspondiente.

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:** Las actividades ejecutadas por parte del contratista durante el periodo fueron las siguientes:





# Institución Educativa Técnica Inmaculada Liñán

## Urumita - La Guajira

"Comprometidos con la Educación y Formación de mejores seres humanos"

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA INMACULADA LIÑAN		PRESUPUESTO
Obra:	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESPACIOS PEDAGOGICOS DE DOS AULAS PARA EL GRADO TRANSICIÓN Y PRIMERO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA INMACULADA LIÑAN EN EL MUNICIPIO DE URUMITA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	EJECUTADO	% AVANCE
<b>1 PRELIMINARES</b>							
1.1	DEMOLICION DE MUROS SENCILLOS	M2	5,84	13.413	78.332	5,84	100%
1.2	DEMOLICION DE PISO E<=10 CMS	M2	80,1235	10.234	819.984	80,1235	100%
1.3	DEMOL.ENCHAPE CERAMICO	M2	80,1235	7.248	580.735	80,1235	100%
1.4	DESMONTE Y RETIRO DE SALIDA ELECTRICA	UND	1	11.626	11.626	1	100%
1.5	DESM.VENTANA	UND	3	29.344	88.032	3	100%
1.6	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.	M3	8,01	36.252	290.379	8,01	100%
<b>SUBTOTAL CAP 1 PRELIMINARES:</b>					<b>1.869.087,00</b>		
<b>2 MAMPOSTERIA Y PINTURA</b>							
2.1	MURO LAD.SOGA LIMPIO 2C	M2	0,79	66.100	52.219	0,79	100%
2.2	PAÑETE MURO 1:4	M2	1,57	22.618	35.510	1,57	100%
2.3	RESANE REPELLO MURO 1:3	M2	16	6.682	106.912	16	100%
2.4	ESTUCO SOBRE RESANE	M2	16	12.758	204.128	16	100%
2.5	PINTURA MANO DE OBRA [3M]	M2	71,033	8.919	633.543	71	100%
2.6	VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM	ML	5	28.569	142.845	5	100%
2.7	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	35,784	3.224	115.368	35,784	100%
<b>SUBTOTAL CAP. 2 MAMPOSTERIA Y PINTURA:</b>					<b>1.290.525,00</b>		
<b>3 PISOS Y ACABADOS</b>							
3.1	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI 7 CMS	M2	80,1235	35.700	2.860.409	80,1235	100%
3.2	MALLA ELECTROSOLDADA	KLS	88,13585	8.758	771.894	88,13585	100%
3.3	CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.3	M2	80,1235	88.476	7.089.007	80,1235	100%
3.4	GUARDAESCOBA CERAMICA 7X30CM	ML	51,66	22.099	1.141.634	51,66	100%
<b>SUBTOTAL CAP. 3 PISOS Y ACABADOS:</b>					<b>11.862.944,00</b>		
<b>4 CARPINTERIA METALICA</b>							
4.1	REPARACION E INSTALACION DE VENTANA ALUM.CORREDIZA 2500X1400	UND	2	92.332	184.664	2	100%
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 1,00X2,00	UND	1	472.810	472.810	1	100%
<b>SUBTOTAL CAP. 4 CARPINTERIA METALICA:</b>					<b>657.474,00</b>		
<b>5 CIELO RASO</b>							
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA FIBROCEMENTO	M2	37,75	60.378	2.279.270	38	100%
<b>SUBTOTAL CAP. 5 CIELO RASO:</b>					<b>2.279.270,00</b>		
<b>6 INSTALACIONES ELETRICAS</b>							
6.1	SAL TOMA 1F (A:2#12+1#14/TOMA)	UND	1	45.087	45.087	1	100%
6.2	LAMPARA PANEL LED CIRCULAR 24 W	UND	4	71.008	284.032	4	100%
<b>SUBTOTAL CAP. 6 INSTALACIONES ELETRICAS:</b>					<b>329.119,00</b>		
<b>VALOR COSTOS DIRECTOS</b>					<b>18.288.419</b>		<b>100%</b>

### 3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES

Se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y riesgos) correspondiente al mes de marzo (del 01 al 30):

No. DE PLANILLA	4437637602
-----------------	------------

**MARIA CAMILA VARGAS FUENTES**  
Supervisora



Calle 6 No 2A – 79. Barrio 14 de junio. Urumita – La Guajira  
ineinmaculadalinan@gmail.com  
3023863822  
www.Inmaculadalinan.edu.co  
Institución Educativa Inmaculada Liñán



# *Institución Educativa Técnica Inmaculada Liñán*

*Urumita - La Guajira*

"Comprometidos con la Educación y Formación de mejores seres humanos"

## REGISTRO FOTOGRAFICO



Calle 6 No 2A – 79. Barrio 14 de junio. Urumita – La Guajira  
ineinmaculadalinan@gmail.com  
3023863822  
www.Inmaculadalinan.edu.co  
Institución Educativa Inmaculada Liñán



# *Institución Educativa Técnica Inmaculada Liñán*

## *Urumita - La Guajira*

"Comprometidos con la Educación y Formación de mejores seres humanos"



Calle 6 No 2A – 79. Barrio 14 de junio. Urumita – La Guajira  
ineinmaculadalinan@gmail.com  
3023863822  
www.Inmaculadalinan.edu.co  
Institución Educativa Inmaculada Liñán



# *Institución Educativa Técnica Inmaculada Liñán*

*Urumita - La Guajira*

"Comprometidos con la Educación y Formación de mejores seres humanos"

---



Calle 6 No 2A – 79. Barrio 14 de junio. Urumita – La Guajira  
ineinmaculadalinan@gmail.com  
3023863822  
www.Inmaculadalinan.edu.co  
Institución Educativa Inmaculada Liñán



# *Institución Educativa Técnica Inmaculada Liñán*

*Urumita - La Guajira*

"Comprometidos con la Educación y Formación de mejores seres humanos"

---



Calle 6 No 2A – 79. Barrio 14 de junio. Urumita – La Guajira  
ineinmaculadalinan@gmail.com  
3023863822  
www.Inmaculadalinan.edu.co  
Institución Educativa Inmaculada Liñán



# *Institución Educativa Técnica Inmaculada Liñán*

## *Urumita - La Guajira*

"Comprometidos con la Educación y Formación de mejores seres humanos"



Calle 6 No 2A – 79. Barrio 14 de junio. Urumita – La Guajira  
ineinmaculadalinan@gmail.com  
3023863822  
www.Inmaculadalinan.edu.co  
Institución Educativa Inmaculada Liñán



# *Institución Educativa Técnica Inmaculada Liñán*

*Urumita - La Guajira*

"Comprometidos con la Educación y Formación de mejores seres humanos"



Calle 6 No 2A – 79. Barrio 14 de junio. Urumita – La Guajira  
ineinmaculadalinan@gmail.com  
3023863822  
www.Inmaculadalinan.edu.co  
Institución Educativa Inmaculada Liñán





# *Institución Educativa Técnica Inmaculada Liñán*

## *Urumita - La Guajira*

"Comprometidos con la Educación y Formación de mejores seres humanos"

---



Calle 6 No 2A – 79. Barrio 14 de junio. Urumita – La Guajira  
[ineinmaculadalinan@gmail.com](mailto:ineinmaculadalinan@gmail.com)  
3023863822  
[www.Inmaculadalinan.edu.co](http://www.Inmaculadalinan.edu.co)  
Institución Educativa Inmaculada Liñán



# *Institución Educativa Técnica Inmaculada Liñán*

## *Urumita - La Guajira*

"Comprometidos con la Educación y Formación de mejores seres humanos"



Calle 6 No 2A – 79. Barrio 14 de junio. Urumita – La Guajira  
ineinmaculadalinan@gmail.com  
3023863822  
www.Inmaculadalinan.edu.co  
Institución Educativa Inmaculada Liñán



# *Institución Educativa Técnica Inmaculada Liñán*

## *Urumita - La Guajira*

"Comprometidos con la Educación y Formación de mejores seres humanos"



Calle 6 No 2A – 79. Barrio 14 de junio. Urumita – La Guajira  
ineinmaculadalinan@gmail.com  
3023863822  
www.Inmaculadalinan.edu.co  
Institución Educativa Inmaculada Liñán



# *Institución Educativa Técnica Inmaculada Liñán*

## *Urumita - La Guajira*

"Comprometidos con la Educación y Formación de mejores seres humanos"

---



Calle 6 No 2A – 79. Barrio 14 de junio. Urumita – La Guajira  
[ineinmaculadalinan@gmail.com](mailto:ineinmaculadalinan@gmail.com)  
3023863822  
[www.Inmaculadalinan.edu.co](http://www.Inmaculadalinan.edu.co)  
Institución Educativa Inmaculada Liñán



# *Institución Educativa Técnica Inmaculada Liñán*

*Urumita - La Guajira*

"Comprometidos con la Educación y Formación de mejores seres humanos"



Calle 6 No 2A – 79. Barrio 14 de junio. Urumita – La Guajira  
ineinmaculadalinan@gmail.com  
3023863822  
www.Inmaculadalinan.edu.co  
Institución Educativa Inmaculada Liñán